



# जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, उद्योग भवन परिसर तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

CIN: U60221RJ2010SGC030630 Tel.: 0141-5192134

Website: www.jaipurmetrorail.in; email: jmrc.pro@gmail.com

प्रेस नोट-19 जुलाई, 2014

## जयपुर मेट्रो डबल डेकर एलीवेटेड रोड व मेट्रो ट्रेक के लोड टेस्ट का तृतीय चरण

जयपुर, 19 जुलाई। जयपुर मेट्रो के चरण 1-A के अन्तर्गत डबल डेकर एलीवेटेड रोड व मेट्रो ट्रेक स्पान व ढांचे का लोड परिक्षण का आज द्वितीय चरण पूर्ण कर तृतीय चरण की तैयारी शुरू हो गई है। यह चरण आज रात से आरम्भ हो जायेगा।

जैसा कि पूर्व में जारी प्रेस रिलीज दिनांक 17जुलाई, 2014 द्वारा ज्ञात है कि यह परीक्षण चार चरणों में पूर्ण होगा। इस परीक्षण के प्रथम चरण में एलीवेटेड रोड की डिजाइन भार वहन क्षमता जोकि 372 टन है का 25 प्रतिशत वजन एलीवेटेड रोड पर रखा गया था व तत्पश्चात दूसरे दिन के दूसरे चरण में 50 प्रतिशत भार रख कर मेट्रो ट्रेक के डाउन लाईन पर मिट्टी के कटटों से भरी मेट्रो ट्रेन खड़ी की गयी थी। परीक्षण के आज रात तीसरे चरण के लिए एलीवेटेड रोड पर क्षमता का 75 प्रतिशत वजन रखा गया है व साथ ही डाउन लाईन पर मिट्टी के कटटों से भरी मेट्रो ट्रेन खड़ी की गई है, एलीवेटेड रोड के स्पान के इस परीक्षण के साथ-साथ ट्रेक की डिजाईन भार वहन क्षमता जो कि 16 टन प्रति एक्सेल है, उसके अतिरिक्त 85 टन का वजन रखा गया है। यह भार डिजाईन क्षमता से अतिरिक्त है। इस परीक्षण के अन्तिम चरण में चौथे दिन एलीवेटेड रोड पर पूर्ण अभिकल्पित (डिजाइन) भार वहन क्षमता (372 टन) रखा जायेगा व साथ ही अप व डाउन दोनों लाईन पर लोडेड मेट्रो ट्रेन खड़ी की जायेगी।

इस परीक्षण के आज सम्पूर्ण हुये द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत भार रख कर व डाउन लाईन पर मिट्टी के कटटों से भरी मेट्रो ट्रेन खड़ी कर सभी डाटा एकत्रित कर जाँचा गया जिसके विशलेषण उपरान्त परीक्षण का द्वितीय चरण भी सफलतापूर्वक सम्पादित हो गया है।